

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на 2015 р., тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на 3 міс. 2015 р.	Виконано за 3 міс. 2015 р., тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	88 462,22	0,00	380,69	0,00		-380,69
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	16 670,20	0,00	57,80	0,00		-57,80
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	1 144,11	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	12 956,26	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	1 138,21	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	2 083,34	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Інше	1 038,16	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Усього</b>		<b>123 492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>438,49</b>	<b>0,00</b>		<b>-438,49</b>

**Генеральний директор**  
(або особа, яка його заміщує)

**О.А. Сидоренко**  
(П. І. Б.)

" 24 " липня 2014 р.

М. П.