

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на 2015 р., тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на 6 міс. 2015 р.	Виконано за 6 міс. 2015 р., тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	95 419,23	37 704,59	10 519,28	11 745,64	27,90%	27 185,31
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	5 187,88	1 228,94	57,80	0,00	4,70%	1 171,13
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	1 193,38	299,15	4,78	0,00	1,60%	294,37
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	14 448,05	456,26	45,05	42,56	9,87%	411,21
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	1 033,45	1 033,45	82,37	0,00	7,97%	951,09
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	5 172,34	0,00	0,00	2 224,17		0,00
7	Інше	1 038,16	450,29	0,00	0,00	0,00%	450,29
Усього		123 492,50	41 172,68	10 709,27	14 012,37	26,01%	30 463,41

Генеральний директор
(або особа, яка його заміщує)

О.А. Сидоренко
(П. І. Б.)

М. П.