

Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

| № з/п | Цільові програми | Заплановано на 2015 р., тис.грн (без ПДВ) | Виконано за 12 міс. 2015 р, тис.грн (без ПДВ) | | Відсоток фінансування |
|---------------|--|---|---|------------------|-----------------------|
| | | | профінансовано | освоєно | |
| 1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 81 227,97 | 20 460,86 | 15 329,32 | 25,19% |
| 2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 6 113,99 | 120,80 | 5 018,10 | 1,98% |
| 3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 1 193,38 | 126,19 | 0,00 | 10,57% |
| 4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 11 513,70 | 487,90 | 908,83 | 4,24% |
| 5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 1 033,45 | 82,37 | 40,14 | 7,97% |
| 6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 5 172,34 | 0,00 | 2 803,00 | 0,00% |
| 7 | Інше | 1 038,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Усього | | 107 293,00 | 21 278,11 | 24 099,38 | 19,83 |