

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на 2016 р., тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на 9 міс. 2016 р.	Виконано за 9 міс. 2016 р, тис.грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	47 212,84	32 051,98	3,12	7,05	0,01%	32 048,86
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	4 499,61	4 400,71	7,93	7,93	0,18%	4 392,78
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	1 188,50	1 188,50	0,00	0,00	0,00%	1 188,50
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	4 000,00	4 000,00	152,07	0,00	3,80%	3 847,93
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	724,90	724,90	0,00	0,00	0,00%	724,90
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00%	2 850,00
7	Інше	563,15	563,15	19,38	19,38	3,44%	543,77
Усього		61 039,00	45 779,24	182,50	34,35	0,40%	45 596,74