

Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2016 рік

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	45 779,26	45 779,26	24 343,01	9 808,83	53,17%	21 436,24
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	5 067,56	5 067,57	4 958,41	40,83	97,85%	109,15
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	1 357,36	1 357,36	1 357,35	1 188,50	100,00%	0,01
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 534,13	3 534,13	2 614,40	2 497,32	73,98%	919,73
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	1 004,48	1 004,48	962,37	449,01	95,81%	42,11
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	3 933,33	3 933,33	1 180,01	0,00	30,00%	2 753,33
7	Інше	362,88	362,88	189,21	19,38	52,14%	173,68
Усього		61 039,00	61 039,00	35 604,75	14 003,87	58,33%	25 434,24