

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми**

<b>Найменування ліцензіата</b>	<b>АО "ДТЕК Донецькі електромережі"</b>			
Звітний період	з	01.01.2018	до	30.06.2018
Прогнозний період	з	01.01.2018	до	31.12.2018

### 1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми АО "ДТЕК Донецькі електромережі"

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	75 994,06	1 209,50	18 678,34	9,60	1544,30%	-17 468,84
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	14 878,40	0,00	0,00	8 507,48	-	0,00
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	4 056,06	4 056,06	0,00	0,00	0,00%	4 056,06
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	2 154,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	1 972,67	1 972,67	0,00	0,00	0,00%	1 972,67
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7	Інше	1 621,81	1 621,81	0,00	0,00	0,00%	1 621,81
Усього		100 677,00	8 860,04	18 678,34	8 517,08	210,82%	-9 818,30

**Керівник ліцензіата**  
(або особа, яка виконує його обов'язки)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 р.

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

О.П. Дегтярьов  
(прізвище, ім'я, по батькові)











№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Однина виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано									Результати документа, який застосовує прийняття в експлуатацію замовленого будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавчі роботи, послуги, визначено на тендер чи без	Причини невиконання плану			
			кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн												
					кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн																
															жовто	пер*			пост**	жовто	пер		пост	жовто				пер	пост	жовто
кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн													
1	2	3	4	5-7-9	6-8-10							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-285 на КТП с.Лисва	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-272 на КТП с.Равне	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-84 на КТП с.Удальное	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-105 на КТП с.Сухий Яр	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-25а КТП с.Михолаївка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-53 на КТП с.Сергіївка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-62 на КТП с.Тимофіївка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-9 В-31/3 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-2 В-31/3 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-26 В-31 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-91 К-531/3 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-28 К-531/4 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-35 К-531/4 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-48 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Волноваський РЕМ Замовн ЦПП-70 на КТП м.Волноваха	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Волноваський РЕМ Замовн ЦПП-94 на КТП м.Волноваха	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Волноваський РЕМ Замовн ЦПП-221 на КТП м.Златоустівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Володарський РЕМ Замовн КТП-412 на КТП с.Никольське	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Володарський РЕМ Замовн КТП-479 на КТП с.Никольське	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Володарський РЕМ Замовн КТП-140 на КТП с.Мариуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-113 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-7 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-281 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-32 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-68 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-89 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-602 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			



№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Однина виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком)						Виконано									Результати документа, який застосовує прийняття в експлуатацію зазначеного будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавчі робіт, послуг, визначено на тендер чи без	Причини невиконання плану			
			профінансовано		освоєно		профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн																
			кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн																				
							кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн																		
кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн											
1	2	3	4	5-7-9	6-8-10							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-603 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн КТП-100 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЦТП-284 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЦТП-5 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн КТП-708 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-118 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-10 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн КТП-283 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн КТП-280 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЦТП-295 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	VIII. Виконання проектно-вишувальних робіт та комплексної експертизи об'єкту: "Реконструкція електричної частини РП в замкненому обладнанні" Артемівський місцевий РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-1 м. Бехмут	од.	121,52	1,00	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Краматорський РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-16 м. Краматорськ	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Краматорський РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-10 м. Краматорськ	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Краматорський РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-15 м. Краматорськ	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Красночирківський РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-4 м. Мигоньол	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Сєвєродонецький РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-Ульяново с. Ульяново	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-5	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-8	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-13А м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-25 м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-12 м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-9 м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-5 м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) РП-18 м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	IX. Виконання проектно-вишувальних робіт та комплексної експертизи об'єкту: "Реконструкція електричної частини ТП в замкненому обладнанні" Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ. частини) ТП-241 м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
1.11.3	Виконання ГРР та експертизи ПЛ 35-110 кВ	компл.			1402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,93	414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,93		



№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Однина виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано										Результати документа, який застосовує прийняття в експлуатацію зазначеного будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавчі роботи, послуги, продані товари, визначено на тендер чи без	Причини невиконання плану
			кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн			кількість	вартість, тис. грн						
					кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн		кількість	вартість, тис. грн									
																				кількість		вартість, тис. грн		кількість	вартість, тис. грн			
1	2	3	4	5-7-9	6-8-10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	Придбання трифазних багатотарифних лінійників АР трансформаторного включення з внутрішнім ZigBee модулем	ол.	3,30	6,00	19,80	0,00				0,00			0,00			7,60	7,60		50,22	50,22	0,00	0,00						
	Трансформатори струму Т-0.66-0.5S (150-400/5)	ол.	0,68	216,00	145,80	0,00				0,00			0,00			76,00	76,00		50,22	50,22	0,00	0,00						
	Трансформатори струму Т-0.66-0.5S (600/5)	ол.	0,83	9,00	7,43	0,00				0,00			0,00			3,00	3,00		1,62	1,62	0,00	0,00						
	Трансформатори струму Т-0.66-0.5S (800/5)	ол.	0,90	6,00	5,40	0,00				0,00			0,00			6,00	6,00		3,76	3,76	0,00	0,00						
	Трансформатори струму Т-0.66-0.5S (1000/5)	ол.	1,10	42,00	46,20	0,00				0,00			0,00			36,00	36,00		27,76	27,76	0,00	0,00						
	Матеріали для виконання робіт з автоматизації побутових споживачів силами компанії	компл.	596,53	1,00	596,53	0,00				0,00			0,00						9,90	9,90	0,00	0,00						
	Обладнання для виконання робіт з автоматизації побутових споживачів силами компанії	компл.	1299,90	1,00	1299,90	0,00				0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.2.4	1-ф багатотарифний лінійник з модулем дистанційного управління (типу -SMART)	ол.	1,25	6598,00	8247,42	0,00				0,00			6752,00	6752,00					8034,88	8034,88	0,00	0,00						
2.1.2.5	3-ф багатотарифний лінійник з модулем дистанційного управління (типу -SMART)	ол.	2,70	50,00	135,00	0,00				0,00			0,00			50,00	50,00		117,00	117,00	0,00	0,00						
2.1.2.6	Облаштування об'єкту споживання електроенергії в багатоквартирних будинках для подальшого підключення в систему АСКОЕ		1463,63	1,00	1463,63	0,00				0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.3	Придбання стендів повітря, зразкових лінійників, поворотних лабораторій, тощо	ол.			727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	17,09	0,00	0,00						
	Придбання зразкових лінійників WS-2030 кл. т. 0,2	ол.	3,00	200,00	600,00	0,00				0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
	Придбання обладнання для експертизи та повітря лінійників		127,63	1,00	127,63	0,00				0,00			0,00						17,09	17,09	0,00	0,00						
2.2.	Застосування приладів і пристроїв, засобів виміральної техніки для автоматизації обліку електроенергії				90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Застосування приладів і пристроїв, засобів виміральної техніки для автоматизації обліку електроенергії		90,77	1,00	90,77	0,00				0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
Усього по розділу 2:					14878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6945,00	6945,00	0,00	8507,48	8507,48	0,00	0,00						
3.	Вироблення та розвиток АС ДІК																											
	Вироблення АС ДІК рівня центральної диспетчерської служби ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 2 етап	ол.	62890,67	0,06	4056,06	0,06	0,06			4056,06	4056,06		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	4056,06				
Усього по розділу 3:					4056,06	0,06	0,06	0,00	0,00	4056,06	4056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	4056,06				
4.	Вироблення та розвиток інформаційних технологій																											
	Програми забезпечення Mikrosol		2154,00	1,00	2154,00	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Усього по розділу 4:					1,00	2154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.	Вироблення та розвиток систем зв'язі																											
	Модернізація існуючих видів зв'язі (радіо, високочастотні радіоканали та ін.)		2,00	1972,67	2,00	2,00	0,00			1972,67	1972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1972,67				
5.1.1	Модернізація зв'язі з просаданим ВОЛЗ на ділянці ПС 110 Костянтинівка місто - Костянтинівський РЕМ	ол.	1412,67	1,00	1412,67	1,00	1,00			1412,67	1412,67		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	1,00	1412,67					
5.1.2	Придбання обладнання для модернізації системи оперативного диспетчерського керування	ол.	560,00	1,00	560,00	1,00	1,00			560,00	560,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	1,00	560,00					
Усього по розділу 5:					2,00	1972,67	2,00	2,00	0,00	1972,67	1972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1972,67				
6.	Модернізація та закупівля колісної техніки																											
Усього по розділу 6:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.	Інше																											
	Метрометр Е6-31 чи аналог	ол.	14,77	1,00	14,77	1,00	1,00			14,77	14,77		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	1,00	14,77					
	Барометр термометр Testo 622 чи аналог	ол.	13,00	2,00	26,00	2,00	2,00			26,00	26,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	2,00	26,00					
	Микрометр ЕР-331 чи аналог	ол.	9,00	2,00	18,00	2,00	2,00			18,00	18,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	2,00	18,00					
	Високочастотний мультиметр В3-38Б чи аналог	ол.	15,65	6,00	93,88	6,00	6,00			93,88	93,88		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	6,00	93,88					
	Устройство проверки простых звонит УПЗ 450/200 чи аналог	ол.	48,00	2,00	96,00	2,00	2,00			96,00	96,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	2,00	96,00					
	Бронжилет класс захисту 6 чи аналог	ол.	11,27	52,00	585,78	52,00	52,00			585,78	585,78		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	52,00	585,78					
	Хроматограф Кристалл 5000.2 чи аналог	ол.	526,21	1,00	526,21	1,00	1,00			526,21	526,21		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	1,00	526,21					
	Стенд з вимірювань арабін, монітерських поєсів, лавів та кетів на базі Ford Transit V363 чи аналог	ол.	261,17	1,00	261,17	1,00	1,00			261,17	261,17		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	1,00	261,17					
Усього по розділу 7:					1621,81	67,00	67,00	0,00	0,00	1621,81	1621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	1621,81				
Усього по програмі:					100677,00	2119,06	2119,06	0,00	0,00	8860,04	8860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18678,34	18678,34	0,00	6945,00	6945,00	0,00	8517,08	8517,08	0,00				

Генеральний директор  
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

О.П.Дегтяров  
(прізвище, ім'я, по батькові)