

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	АО "ДТЕК Донецькі електромережі"			
Звітний період	з	01.01.2018	до	30.06.2018
Прогнозний період	з	01.01.2018	до	31.12.2018

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми АО "ДТЕК Донецькі електромережі"

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	75 994,06	1 209,50	18 678,34	9,60	1544,30%	-17 468,84
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	14 878,40	0,00	0,00	8 507,48	-	0,00
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	4 056,06	4 056,06	0,00	0,00	0,00%	4 056,06
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	2 154,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	1 972,67	1 972,67	0,00	0,00	0,00%	1 972,67
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7	Інше	1 621,81	1 621,81	0,00	0,00	0,00%	1 621,81
Усього		100 677,00	8 860,04	18 678,34	8 517,08	210,82%	-9 818,30

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

" ____ " _____ 2018 р.

_____ (підпис)

М. П.

О.П. Дегтярьов
(прізвище, ім'я, по батькові)

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком)						Виконано										Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію запланованого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконав робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендер чи без	Причини невиконання плану
			кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн										
					кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн														
															кількість	вартість, тис. грн			кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн						
кількість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн										
5-7-9	6-8-10	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн									
1	2	3	4	5-7-9	6-8-10	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	20	21	22	23					
	Добропольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от КТП-86 (прис. "А-1, Крупской")" м. Доброполья	км.	45,68	1,79	81,54	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Добропольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ТП-22 (прис. "А-6, Гараж "прожекторний")" м. Доброполья	км.	45,68	0,72	32,89	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Добропольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ТП-22 (прис. "А-5, Новодобропольська")" м. Доброполья	км.	45,68	0,93	42,48	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Добропольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от КТП-82 (прис. "А-2, Хмельницького")" м. Доброполья	км.	45,68	1,10	50,25	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Красноармійський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,23кВ от ТП-116 ф-1" м. Мирнограда	км.	45,68	1,10	50,25	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Красноармійський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,23кВ от ТП-116 ф-2" м. Мирнограда	км.	45,68	1,20	54,82	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Красноармійський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ІС №8 "Ч46 ф-1" м. Пономарева	км.	45,68	1,86	84,96	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Красноармійський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ТП Пашекомбінат ф-1" м. Павлово	км.	45,68	4,48	204,65	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЗТП-812 ф1-2" м. Маріуполь	км.	45,68	3,70	169,02	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЗТП-830 ф-1" м. Маріуполь	км.	45,68	2,21	100,95	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЩТП-728 ф-1,2,3" м. Маріуполь	км.	45,68	5,50	251,24	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от КТП-499 ф-1,2,3,4" м. Маріуполь	км.	45,68	5,50	251,24	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЗТП-197 ф-1" м. Маріуполь	км.	45,68	1,40	63,95	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЗТП-113 ф-1" м. Маріуполь	км.	45,68	1,50	68,52	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЗТП-15 ф-1,2" м. Маріуполь	км.	45,68	1,30	59,38	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЩТП-40 ф-1" м. Маріуполь	км.	45,68	4,00	182,72	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Маріупольський РЕМ Реконструкція "ВЛ-0,4кВ от ЩТП-56 ф-1,2" м. Маріуполь	км.	45,68	4,90	223,83	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Краматорський РЕМ ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-345 ВСЕЛІЙ м. Краматорськ	км.	45,68	3,20	146,18	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Краматорський РЕМ ВЛ-0,4кВ ОТ МТП-23 ІВАНОВКА м. Краматорськ	км.	45,68	3,58	163,35	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Краматорський РЕМ ВЛ-0,4кВ ОТ МТП-143 СТАРІЙ ГОРОД м. Краматорськ	км.	45,68	4,28	195,51	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	VI Виконання проектно-вишукувальних робіт та комплексної експертизи об'єкту: "Реконструкція КЛ 0,4 кВ"			1,11	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	Сєвдівський РЕМ Реконструкція "КЛ-0,4кВ от ТП-19Г ф-1" м.Гривки	км.	48,75	0,10	4,88	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Сєвдівський РЕМ Реконструкція "КЛ-0,4кВ от ТП-19Г ф-2" м.Гривки	км.	48,75	0,16	7,80	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Сєвдівський РЕМ Реконструкція "КЛ-0,4кВ от ТП-19Г ф-3" м.Гривки	км.	48,75	0,09	4,39	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Константинопільський РЕМ Реконструкція "КЛ-0,4кВ от ТП-84 пр.Ломоносова, 107" м.Гривки	км.	48,75	0,10	4,88	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					
	Константинопільський РЕМ Реконструкція "КЛ-0,4кВ от ТП-207 ул.Громова,49 ввід № 2" м.Гривки	км.	48,75	0,52	25,35	0,00						0,00				0,00						0,00	0,00					

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період						Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано										Результати документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію зазначеного будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавчі роботи, послуги, продані товари, визначено на тендер чи без	Причини невиконання плану
			ліквідовано		збережено		ліквідовано		збережено		профінансовано					освоєно					кількість	вартість, тис. грн								
			кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	пер	пост	кількість	пер	пост	кількість	пер	пост	кількість			пер	пост						
			кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	пер	пост	кількість	пер	пост	кількість	пер	пост	кількість	пер	пост	кількість	пер		пост				
1	2	3	4	5-7-9	6-8-10							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23
	Константинівський РЕМ Реконструкція "КЛ-0,4кВ от ТП-207 ул.Громова,45 ввід № 1"	км.	48,75	0,07	3,41	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Реконструкція "КЛ-0,4кВ от ТП-207 ул.Громова,45 ввід № 2"	км.	48,75	0,07	3,41	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	ВП Виконання проектно-вишукувальних робіт та комплексної експертизи об'єкту "Замка ТП"			61,00	1143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Олександрівський РЕМ ТП-128 на КТП с.Степанівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Олександрівський РЕМ Замка КТП-277 на КТП с.м.т.Олександрівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Олександрівський РЕМ Замка КТП-287 на КТП с.Нюставка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Артемівський міський РЕМ Замка ТП-52 на КТП м.Бахмут	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Артемівський міський РЕМ ТП-3 (Ч) на КТП м.Часів Яр	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Артемівський міський РЕМ Замка ТП-1 (Ч) на КТП м.Часів Яр	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Артемівський міський РЕМ Замка ТП-22 на КТП м.Бахмут	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Артемівський міський РЕМ Замка ТП-22 на КТП м.Солотар	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Артемівський міський РЕМ Замка ТП-9 на КТП м.Бахмут	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Великоновосітський РЕМ Замка ЗТП-123 на КТП с.Староминівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Великоновосітський РЕМ Замка ЗТП-118 на КТП с.Староминівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Державинський РЕМ Замка ТП-32 на КТП с.м.т.Новгородське	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Дружківський РЕМ Замка ЦТП-19 на КТП м.Дружівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Дружківський РЕМ Замка ЦТП-33 на КТП м.Дружівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Дружківський РЕМ Замка ЦТП-45 на КТП м.Дружівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Дружківський РЕМ Замка ЦТП-54 на КТП м.Дружівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Красноармійський РЕМ Замка ЦТП-57 на КТП м.Покровськ	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Красноармійський РЕМ Замка ЦТП-54 на КТП м.Покровськ	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Красноармійський РЕМ Замка ЦТП-27 на КТП м.Покровськ	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Красноармійський РЕМ Замка ЦТП-90 на КТП м.Покровськ	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Красноармійський РЕМ Замка ЦТП-64 на КТП м.Покровськ	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Краснольвівський РЕМ Замка ТП-346 на КТП	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Перикотранній РЕМ Замка ТП-239 на КТП с.Урлів	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Перикотранній РЕМ Замка ТП-302 на КТП с.Покровське	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00				0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			

№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Однина виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано									Результати документа, який застосовує прийняття в експлуатацію замовленого будівництва об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, наданих товару, визначено на тендер чи без	Причини невиконання плану			
			кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн												
					кількість	вартість, тис. грн	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн																	
														всього	пер*	пост**			всього	пер	пост		всього	пер				пост		
1	2	3	4	5-7-9	6-8-10							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-285 на КТП с.Лисва	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-272 на КТП с.Равне	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-84 на КТП с.Удальное	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-105 на КТП с.Сухий Яр	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-25а КТП с.Михолаївка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-53 на КТП с.Сергіївка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Селидвський РЕМ Замовн ЦПП-62 на КТП с.Тимофіївка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-9 В-31/3 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-2 В-31/3 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-26 В-31 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-91 К-531/3 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-28 К-531/4 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-35 К-531/4 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Замовн ПП-48 на КТП м.Константинівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Волноваський РЕМ Замовн ЦПП-70 на КТП м.Волноваха	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Волноваський РЕМ Замовн ЦПП-94 на КТП м.Волноваха	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Волноваський РЕМ Замовн ЦПП-221 на КТП м.Златоустівка	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Володарський РЕМ Замовн КТП-412 на КТП с.Никольське	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Володарський РЕМ Замовн КТП-479 на КТП с.Никольське	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Володарський РЕМ Замовн КТП-140 на КТП с.Мариуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-113 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-7 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-281 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-32 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-68 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-89 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Замовн ЗТП-602 на КТП м.Маріуполь	ол.	18,75	1,00	18,75	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00							0,00	0,00			

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Однина виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаним підсумком)						Виконано									Результати документа, який застосовує прийняття в експлуатацію зазначеного будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавчі робіт, послуг, надані за товару, визначено на тендер чи без	Причини невиконання плану		
			кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн											
					вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	всього	пер*	пост**	всього	пер*	пост	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн										
																				вартість одиниці продукції	всього		пер*	пост				всього	пер*
1	2	3	4	5-7-9	6-8-10						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23
	Маріупольський РЕМ Завина ЗТП-603 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Завина КТП-100 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Завина ЦТП-284 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Завина ЦТП-5 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Завина КТП-708 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Завина ЗТП-118 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Завина ЗТП-10 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Завина КТП-283 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Завина КТП-280 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Завина ЦТП-295 на КТП м. Маріуполь.	од.	18,75	1,00	18,75	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	VIII. Виконання проектно-вишувальних робіт та комплексної експертизи об'єкту: "Реконструкція електричної частини ТП в замкненому обладданні" Артемівський місцевий РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-1 м. Бехмут	од.	121,52	1,00	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Краматорський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-16 м. Краматорськ	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Краматорський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-10 м. Краматорськ	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Краматорський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-15 м. Краматорськ	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Красночирківський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-4 м. Мигоньол	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Сєвєрський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-Ульяново с. Ульяново	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-5	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Константинівський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-8	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-13А м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-25 м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-12 м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-9 м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-5 м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-18 м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
	IX. Виконання проектно-вишувальних робіт та комплексної експертизи об'єкту: "Реконструкція електричної частини ТП в замкненому обладданні" Маріупольський РЕМ Реконструкція (ЕЛ частини) РП-241 м. Маріуполь.	од.	121,52	1,00	121,52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00			
1.11.3	Виконання ГРР та експертизи ПЛ 35-110 кВ	компл.			1402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,93	414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,93		

№ п/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період						Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Результати документа, який застосовується прийняття в експлуатацію зазначеного будівництва/об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію переданих об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			за період			на кінець періоду			за період			на кінець періоду			профінансовано						за період		на кінець періоду									
			кількість	вартість, тис. грн	млн грн	кількість	вартість, тис. грн	млн грн	кількість	вартість, тис. грн	млн грн	кількість	вартість, тис. грн	млн грн	кількість			вартість, тис. грн			кількість	вартість, тис. грн	млн грн	кількість	вартість, тис. грн	млн грн						
															за період	на кінець періоду	за період	на кінець періоду	за період	на кінець періоду								за період	на кінець періоду			
1	2	3	4	5-7,9	6-8-10				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23					
1.11.3.1	Виконання ПБР. Реконструкція ПЛ 110 кВ "Азовська-Бердянська №1"	од.	565,58	1,00	565,58	0,00			0,00				164,34	164,34		0,00			0,00				0,00	-164,34			Прискорення реалізації заходів					
1.11.3.2	Виконання ПБР. Реконструкція відгалуження від ПЛ 110 кВ ТЭС "КУПС-Лисівська" на ПС "Вишнева", реконструкція ПЛ 110 кВ ПС "Красноармійська"- ПС "Вишнева" (лінійка опор №11-№137) у Красноармійському районі Донецької області	од.	209,06	1,00	209,06	0,00			0,00				62,69	62,69		0,00			0,00				0,00	-62,69			Прискорення реалізації заходів					
1.11.3.3	Виконання ПБР. ПП "Призовська ВЕМ". Реконструкція ПЛ 110 кВ ПС «Красноармійська - ПС «Вишнева» (лінійка опор №56-№11) у Красноармійському районі Донецької області	од.	294,72	1,00	294,72	0,00			0,00				88,35	88,35		0,00			0,00				0,00	-88,35			Прискорення реалізації заходів					
1.11.3.4	Виконання ПБР. Призовська ВЕМ. Реконструкція ПЛ 110 кВ "Котларська-Желанига" "Котларська-Очеретине" на ділянці в прокаті опор №1-46	од.	181,97	1,00	181,97	0,00			0,00				54,58	54,58		0,00			0,00				0,00	-54,58			Прискорення реалізації заходів					
1.11.3.5	Виконання ПБР. Реконструкція "Двонапівтора ділянка ПЛ 35 кВ Красноармійська-Володимирівка ПЛ 35 кВ Красноармійська-Добрибіла в прокаті опор № 1-36"	од.	151,26	1,00	151,26	0,00			0,00				44,98	44,98		0,00			0,00				0,00	-44,98			Прискорення реалізації заходів					
1.16	Заміна невикористовуваних ввідів у приватному секторі на СПП	од.			1209,50	2050,00	2050,00	0,00	1209,50	1209,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2050,00	1209,50								
	Заміна невикористовуваних ввідів у приватному секторі на СПП (1 ф)	од.	0,52	1700,00	884,00	1700,00	1700,00	884,00	884,00				0,00	0,00		0,00			0,00				1700,00	884,00			Тривале виконання інвестиційної програми					
	Заміна невикористовуваних ввідів у приватному секторі на СПП (3 ф)	од.	0,93	350,00	325,50	350,00	350,00	325,50	325,50				0,00	0,00		0,00			0,00				350,00	325,50			Тривале виконання інвестиційної пр					
1.17	Повищення ефективності роботи розподільчих мереж шляхом к реконструкції з автоматизацією та переходом на ступінь напруги 20 кВ	од.			450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Повищення ефективності роботи розподільчих мереж шляхом к реконструкції з автоматизацією та переходом на ступінь напруги 20 кВ	од.		450,15	1,00	450,15	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00			0,00				0,00	0,00								
Усього по розділу 1:					75994,06	2050,00	2050,00	0,00	1209,50	1209,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2050,00	-17468,84								
2. Здійснення інвестиційних витрат з електричної енергії																																
2.1. Надання обслуговування електроенергії у т.ч.																																
2.1.1	Автоматизація обслуговування електроенергії на ПС, в ТП/РП ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго		496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	245,25	245,25	0,00	0,00	0,00						
2.1.1.1	Модернізація живучого АСКОЕ на ПС6-110кВ		386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	227,68	227,68	0,00	0,00	0,00						
	Прийняття трифазних багатифункціональних лінійних електростанцій, суміжних з ПС АСКОЕ	од.	13,50	23,00	310,50	0,00		0,00				0,00	0,00		19,00	19,00			192,38	192,38		0,00	0,00									
	Прийняття трифазних багатифункціональних лінійних електростанцій прямого включення, суміжних з ПС АСКОЕ	од.	6,13	5,00	30,63	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00									
	Швидкості типу НКУ-В1-Е1-СPRS або аналог у комплекті	од.	22,50	2,00	45,00	0,00		0,00				0,00	0,00		2,00	2,00			35,30	35,30		0,00	0,00									
2.1.1.2	Автоматизація точок технічного обслуговування електроенергії в ТП/РП ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго				56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00									
	Обладнання для виконання робіт з автоматизації ТП		37,50	1,00	37,50	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00									
	Матеріали для виконання робіт з автоматизації ТП		18,63	1,00	18,63	0,00		0,00				0,00	0,00		21,00	21,00			0,04	0,04		0,00	0,00									
2.1.1.3	Впровадження автоматизації точок обслуговування на ТП, РП під сигналізацію				53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	16,64	16,64	0,00	0,00	0,00									
	Прийняття трифазних лінійних АРП енергії багатотарифні з вмонтованим модемом	од.	3,30	5,00	16,50	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00									
	Швидкості РІС	од.	20,80	1,00	20,80	0,00		0,00				0,00	0,00		1,00	1,00			16,64	16,64		0,00	0,00									
	Швидкості обслуговування в ТП в автоматі	од.	0,31	5,00	1,57	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00									
	Витрати на підрядні роботи по монтажу сигналізації ТП	од.	15,00	1,00	15,00	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00									
2.1.2	Впровадження обслуговування споживачів електроенергії населенням у т.ч.				13563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.2.1	Впровадження автоматизованого збору даних у побутових споживачів				3717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	1-ф багатотарифний лінійник з модулем дистанційного вимірювання (типу -SMART)	од.	1,25	433,00	541,25	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00									
	3-ф багатотарифний лінійник з модулем дистанційного вимірювання (типу -SMART)	од.	2,70	12,00	32,40	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00									
	3-ф багатотарифний лінійник з модулем дистанційного вимірювання (типу -SMART)	од.	2,70	11,00	29,70	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00									
	Прийняття трифазних багатотарифних лінійних активновідповідних енергії прямого включення з РІС модулем	од.	3,30	2,00	6,60	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00									
	Прийняття трифазних багатотарифних лінійних активної енергії прямого включення з внутрішнім ZigBee модулем	од.	3,03	124,00	375,10	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00									
	Прийняття трифазних багатотарифних лінійних активної енергії прямого включення з зовнішнім інтерфейсом RS-485	од.	3,03	121,00	366,03	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00									
	Прийняття трифазних багатотарифних лінійних трансформаторного включення з внутрішнім ZigBee модулем	од.	2,80	30,00	84,00	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00									
	Прийняття трифазних багатотарифних лінійних АР прямого включення з внутрішнім ZigBee модулем	од.	3,30	49,00	161,70	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00									

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Однина виміру	Заплановано на прогнозовий період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)				Виконано												Результати документа, який застосовує прийняття в експлуатацію зазначеного будівництва/об'єкта або отримання дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичним вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, визначено на тендер чи без	Причини невиконання плану		
			кількість одиниць продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	кількість	вартість, тис. грн			профінансовано			освоєно			кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн										
								кількість	пер*	пост**	кількість	пер	пост	кількість	пер	пост					кількість	пер		пост						
																									кількість				пер	пост
1	2	3	4	5-7-9	6-8-10								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23
	Придбання трифазних багатотарифних лінійників AR трансформаторного включення з внутрішнім Zebec модулем	ол.	3,30	6,00	19,80	0,00			0,00				0,00				0,00			7,60	7,60		50,22	50,22			0,00	0,00		
	Трансформатори струму T-0.66-0.5S (150-400/5)	ол.	0,68	216,00	145,80	0,00			0,00				0,00				0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
	Трансформатори струму T-0.66-0.5S (600/5)	ол.	0,83	9,00	7,43	0,00			0,00				0,00				0,00			3,00	3,00		1,62	1,62			0,00	0,00		
	Трансформатори струму T-0.66-0.5S (800/5)	ол.	0,90	6,00	5,40	0,00			0,00				0,00				0,00			6,00	6,00		3,76	3,76			0,00	0,00		
	Трансформатори струму T-0.66-0.5S (1000/5)	ол.	1,10	42,00	46,20	0,00			0,00				0,00				0,00			36,00	36,00		27,76	27,76			0,00	0,00		
	Матеріали для виконання робіт з автоматизації побутових споживачів силами компанії	компл.	596,53	1,00	596,53	0,00			0,00				0,00				0,00						9,90	9,90			0,00	0,00		
	Обладнання для виконання робіт з автоматизації побутових споживачів силами компанії	компл.	1299,90	1,00	1299,90	0,00			0,00				0,00				0,00						0,00	0,00			0,00	0,00		
2.1.2.4	1-ф багатотарифний лінійник з модулем дистанційного управління (типу -SMART)	ол.	1,25	698,00	824,42	0,00			0,00				0,00				6752,00	6752,00					8034,88	8034,88			0,00	0,00		
2.1.2.5	3-ф багатотарифний лінійник з модулем дистанційного управління (типу -SMART)	ол.	2,70	50,00	135,00	0,00			0,00				0,00				50,00	50,00					117,00	117,00			0,00	0,00		
2.1.2.6	Облаштування об'єкту споживання електроенергії в багатоквартирних будинках для подальшого підключення в систему АСКОВ	ол.	1463,63	1,00	1463,63	0,00			0,00				0,00				0,00						0,00	0,00			0,00	0,00		
2.1.3	Придбання стелів повтори, зразкових лінійників, поворотних лабораторій, тощо	ол.			727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	17,09	0,00		0,00	0,00		
	Придбання зразкових лінійників WS-2030 кл. т. 0,2	ол.	3,00	200,00	600,00	0,00			0,00				0,00				0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
	Придбання обладнання для експертизи та повтори лінійників	ол.	127,63	1,00	127,63	0,00			0,00				0,00				0,00						17,09	17,09			0,00	0,00		
2.2.	Застосування приставки і пристроїв, засобів виміральної техніки для автоматизації обліку електроенергії				90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Застосування приставки і пристроїв, засобів виміральної техніки для автоматизації обліку електроенергії		90,77	1,00	90,77	0,00			0,00				0,00				0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
Усього по розділу 2:					14878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6945,00	6945,00	0,00	8507,48	8507,48	0,00					0,00	0,00		
3.	Виродження та розвиток АС ДК																													
	Виродження АС ДК рівня центральної диспетчерської служби ПАТ «ДТЕК Донецьобленерго» 2 етап	ол.	62890,67	0,06	4056,06	0,06	0,06		4056,06	4056,06			0,00				0,00						0,00	0,00			0,06	4056,06		
Усього по розділу 3:					4056,06	0,06	0,06	0,00	4056,06	4056,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,06	4056,06		
4.	Виродження та розвиток інформаційних технологій																													
	4.2 Програмне забезпечення Miksoff		2154,00	1,00	2154,00	0,00			0,00				0,00				0,00			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
Усього по розділу 4:					1,00	2154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
5.	Виродження та розвиток систем зв'язку																													
	5.1 Модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, високочастотні радіорелейний та ін.)		2,00	1972,67	2,00	2,00	0,00	1972,67	1972,67	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00	1972,67		
	5.1.1 Модернізація зв'язку з просадданом ВОЛЗ на ділянці ПС 110 Костянтинівка м.ксто - Костянтинівський РЕМ	ол.	1412,67	1,00	1412,67	1,00	1,00		1412,67	1412,67			0,00				0,00						0,00	0,00			1,00	1412,67		
	5.1.2 Придбання обладнання для модернізації системи оперативно-диспетчерського керування	ол.	560,00	1,00	560,00	1,00	1,00		560,00	560,00			0,00				0,00						0,00	0,00			1,00	560,00		
Усього по розділу 5:					2,00	1972,67	2,00	2,00	0,00	1972,67	1972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00	1972,67		
6.	Модернізація та закупівля колісної техніки																													
Усього по розділу 6:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
7.	Інше																													
	Метвометр Е6-31 чи аналог	ол.	14,77	1,00	14,77	1,00	1,00		14,77	14,77			0,00				0,00						0,00	0,00			1,00	14,77		
	Барометр термометр Testo 622 чи аналог	ол.	13,00	2,00	26,00	2,00	2,00		26,00	26,00			0,00				0,00						0,00	0,00			2,00	26,00		
	Микрометр ЕР-331 чи аналог	ол.	9,00	2,00	18,00	2,00	2,00		18,00	18,00			0,00				0,00						0,00	0,00			2,00	18,00		
	Високочастотний мультиметр ВЗ-38Б чи аналог	ол.	15,65	6,00	93,88	6,00	6,00		93,88	93,88			0,00				0,00						0,00	0,00			6,00	93,88		
	Устройство проверки простых звонит УПЗ 450200 чи аналог	ол.	48,00	2,00	96,00	2,00	2,00		96,00	96,00			0,00				0,00						0,00	0,00			2,00	96,00		
	Бронжилет класе захисту 6 чи аналог	ол.	11,27	52,00	585,78	52,00	52,00		585,78	585,78			0,00				0,00						0,00	0,00			52,00	585,78		
	Хроматограф Кристалл 5000.2 чи аналог	ол.	526,21	1,00	526,21	1,00	1,00		526,21	526,21			0,00				0,00						0,00	0,00			1,00	526,21		
	Стенд з вимірюв. дроби, монітерських поясів, лави та кетів на базі Ford Trans V363 чи аналог	ол.	261,17	1,00	261,17	1,00	1,00		261,17	261,17			0,00				0,00						0,00	0,00			1,00	261,17		
Усього по розділу 7:					1621,81	67,00	67,00	0,00	1621,81	1621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,00	1621,81		
Усього по програмі:					100677,00	2119,06	2119,06	0,00	8860,04	8860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18678,34	18678,34	0,00	6945,00	6945,00	0,00	8517,08	8517,08	0,00				2119,06	9818,30		

Генеральний директор
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

О. П. Дегтяров
(принісе, к/с, по батькові)